


Wójt Gminy Kleszczów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZÓW ZA 2025 ROK



WÓJT GMINY KLESZCZÓW

Dariusz Michałek
Dariusz Michałek

Marzec 2026

**ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2026
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kleszczów za 2025 rok.**

Na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 39, 1844, 1846) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2025 rok.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za 2025 rok, przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2026 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michalek

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczów, uchwalona przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2024 roku uchwałą Nr XI/72/2024 na lata 2025-2033, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	213.300.987,47 zł
dochody bieżące	203.019.085,92 zł
dochody majątkowe	10.281.901,54 zł
- wydatki budżetowe	275.834.640,22 zł
wydatki bieżące	191.254.393,99 zł
wydatki majątkowe	84.580.246,23 zł
Planowany deficyt budżetowy	62.533.652,75 zł.
- przychody	477.681.772,23 zł pochodzące z:
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	477.181.772,23 zł,
spłata udzielonej pożyczki	500.000,00 zł,
- rozchody	415.148.119,48 zł
przelewy na rachunek lokat	415.148.119,48 zł

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 0,00 %.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – 0,00 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243)uofp – 19,73 % (uwzględniający plan na 30.09.2024 roku).

Wskaźnik spłaty zobowiązań (jednoroczny według art. 243) – 5,87 %

Wprowadzono w 2025 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą, Nr XII/80/2025 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIII/92/2025 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIV/100/2025 Rady Gminy z dnia 27 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/109/2025 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVI/118/2025 Rady Gminy z dnia 27 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/127/2025 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIX/142/2025 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/146/2025 Rady Gminy z dnia 23 września 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXI/166/2025 Rady Gminy z dnia 21 października 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXII/183/2025 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/192/2025 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2025 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2025 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet gminy na 2025 rok według stanu na 31.12.2025 r. wynosił:

- dochody budżetowe 228.730.438,51 zł

dochody bieżące 223.808.935,03 zł

dochody majątkowe 4.921.503,48 zł

- wydatki budżetowe 253.122.881,47 zł

wydatki bieżące 199.509.918,49 zł

wydatki majątkowe 53.612.962,98 zł

Planowany deficyt budżetowy 24.392.442,96 zł. (zmałał o 38.141.209,79 zł)

- przychody 64.392.442,96 zł pochodzące z:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 191.239,15 zł,

spłata udzielonej pożyczki 500.000,00 zł

wykup obligacji 63.701.203,81 zł

- rozchody 40.000.000,00 zł

udzielone pożyczki 40.000.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – 0,00 %.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – 0,00 %.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 19,73 % (uwzględniający plan na 30.09.2024 roku).

Wskaźnik spłaty zobowiązań (jednoroczny według art. 243) – 10,78 %

WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAN W 2025 ROKU

GMINA nie posiada zadłużenia

GMINA nie posiada zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu. Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był **nadwyżką budżetową**, która wyniosła **1.326.636,35 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym 24.392.442,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 41.281.170,19 zł, czyli była o 69,89 % wyższa od planowanej w kwocie 24.299.016,54 zł.

Wykonanie budżetu w 2025 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2025 jak i w latach 2026-2033.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2025 rok.

Tabela nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Dochody ogółem	228 730 438,51	227 118 256,51	99,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 808 935,03	222 580 665,24	99,45
1.1.1	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	22 895 633,57	22 895 633,57	100,00
1.1.2	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	4 057 715,23	4 057 715,23	100,00
1.1.3	<i>z subwencji ogólnej</i>	227 367,00	227 367,00	100,00
1.1.4	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	4 792 806,26	4 902 152,47	102,28
1.1.5	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	191 835 412,97	190 497 796,97	99,30
1.1.5.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	105 565 803,00	103 629 172,25	98,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 921 503,48	4 537 591,27	92,20
1.2.1	<i>ze sprzedaży majątku</i>	478 122,00	406 606,79	85,04
1.2.2	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	4 443 381,48	4 130 984,48	92,97
2	Wydatki ogółem	253 122 881,47	225 791 620,16	89,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 509 918,49	181 299 495,05	90,87
2.1.1	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 247 052,39	61 025 822,51	94,99
2.1.2	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	<i>wydatki na obsługę długu, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	<i>pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 612 962,98	44 492 125,11	82,99
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>	53 612 962,98	44 492 125,11	82,99
2.2.1.1	<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 243 934,00	6 958 600,58	96,06
3	Wynik budżetu	-24 392 442,96	1 326 636,35	0,00
3.1	<i>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu	64 392 442,96	356 696 994,98	553,94
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	191 239,15	267 924 949,72	140 099,43
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	191 239,15	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	64 201 203,81	88 772 045,26	138,27
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 201 203,81	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	40 000 000,00	35 000 000,00	87,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000 000,00	35 000 000,00	87,50
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 299 016,54	41 281 170,19	169,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	88 691 459,50	397 978 165,17	448,72
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	x	x
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	0,00%	x	x
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	x	x
8.1_vRO D_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	x	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,78%	18,83%	x
8.2_v20_20	8.2_v2020	11,00%	18,83%	x
8.2_v20_26	8.2_v2026	10,78%	18,64%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,73%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,78%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x	x
art15zoc_8.1_R OD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	x	x

art7_1	<i>Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)</i>	0,00%	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	758 510,03	758 510,03	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	738 000,03	738 000,03	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701 888,92	701 888,92	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	710 880,10	710 880,10	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	710 880,10	710 880,10	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	685 880,10	685 880,10	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 478,00	55 223,17	88,39
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 968,00	34 713,17	82,71
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 636,44	32 784,66	82,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</i>	86 351 266,63	73 576 824,91	85,21
10.1.1	bieżące	44 162 720,25	38 277 291,99	86,67
10.1.2	majątkowe	42 188 546,38	35 299 532,92	83,67
10.2	<i>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00
10.3	<i>Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00
10.4	<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00
10.5	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy			
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

RZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2025 roku wynoszą łącznie 588.688.812,04 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 218.846.332,91 zł, a majątkowe 369.842.479,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowanych do realizacji było 64 przedsięwzięć, z tego 3 przedsięwzięcia realizowane jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2025 r. na dzień 31 grudnia wyniosły:
- wydatki bieżące plan 44.162.720,25 zł wykonanie 38.277.292,29 zł, co stanowi 86,67 %,
- wydatki majątkowe plan 42.188.546,38 zł wykonanie 35.299.532,92 zł, co stanowi 83,67 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Projekt „VR i Przemysł 4,0 dla Technikum w Kleszczowie

Cel: poprawa jakości oferty kształcenia w ZSP w Kleszczowie poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, uczniów i nauczycieli

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Lata realizacji 2025 - 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.828.845,83 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.533.272,05 zł, BP – 149.016,01 środki własne – 146.557,77 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 34.713,17 zł, co stanowi 1,22 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2026 roku, w związku z trwającymi pracami przetargowymi.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów FERC.02.02-CS.01-001/23

Cel: zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Kleszczów

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Lata realizacji 2024 - 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 623.000,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 498.400,19 zł, środki własne – 124.599,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2026 roku, w związku z trwającymi pracami przetargowymi.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych OSP z terenu Gminy Kleszczów

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Radomsko-Piotrków-Trybunalski-Belchatów oraz współpraca i integracja systemów bezpieczeństwa w ujęciu ponadlokalnym

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Lata realizacji 2025 - 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.836.995,57 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.261.446,23 zł, środki własne – 575.549,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2026 roku, w związku z trwającymi pracami przetargowymi.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Dopłata do wody i ścieków

Cel: zwiększenie atrakcyjności Gminy Kleszczów i zniwelowanie negatywnego oddziaływania kopalni

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2033

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 43.402.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.601.505,30 zł, co stanowi 10,60 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami na zasadzie wniosków o płatność składanych przez dostawcę mediów – Zakład Komunalny w Kleszczowie.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbiórka linii elektroenergetycznych na terenie gminy

Cel: usunięcie niewykorzystanych elementów infrastruktury energetycznej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 850.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Część z linii elektroenergetycznych w Łękińsku oraz całość w Wolicy została już demontowana. Dla pozostałych fragmentów sieci w Łękińsku w roku 2025 została zawarta umowa. Jej zakończenie planowane jest na połowę roku 2026. Planowane są również demontaże w pozostałych częściach Gminy. Warunkiem koniecznym jest przełączenie się wszystkich odbiorców na demontowanych odcinkach do sieci gminnej. Do tego czasu niektóre odcinki nie będą mogły zostać zdemontowane.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Transport zbiorowy

Cel: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OZK)

Lata realizacji 2023 - 2033

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.416.739,51 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.681.217,95 zł, co stanowi 17,85 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami umowy. Co roku operator, czyli Zakład Komunalny określa roczne koszty świadczenia w/w usługi. Na tej podstawie dokonano prognozy limitów wydatków na lata następne.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Cel: opracowanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego dla terenów całej Gminy Kleszczów

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 613.984,80 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.660,70 zł, co stanowi 17,05 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Umowa została zawarta. Na ten moment realizowany jest pierwszy etap prac planistycznych, tj. sporządzenie projektu planu ogólnego. Przewidziane wynagrodzenie to 218.940,00 zł. Pierwsza płatność przewidziana jest po zakończeniu etapu I (marzec 2026 r.).

8) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ISO

Cel: zapewnienie i podnoszenie kompleksowej jakości klienta ukierunkowanej na podnoszeniu standardów życia mieszkańców

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (ORG)

Lata realizacji 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 19.780,25 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.293,25 zł, co stanowi 57,09 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. W czerwcu został przeprowadzony audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10, w wyniku którego odnowił Certyfikat Jakości na okres 3 lat.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku

Cel: stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 166.758,16 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 89.749,54 zł, co stanowi 53,82 % planowanych nakładów łącznie.

Umowa została zawarta. Realizacja przebiega zgodnie z treścią umowy jako wykonanie zastępcze za Wykonawcę. Gmina dochodzi zwrotu kosztów utrzymania w procesie sądowym, ponieważ Generalny Wykonawca uchyła się od obowiązku świadczenia usługi.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży

Cel: uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (ZOK)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.763.997,82 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.625.533,05 zł, co stanowi 94,99 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej

Cel: uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (ZOK)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.624.265,13 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.569.176,34 zł, co stanowi 98,48 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Kleszczów na lata 2023-2025 w zakresie szczepień obowiązkowych i zaleconych z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej „6w1”

Cel: uzupełnienie świadczeń polegających na wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy zdrowia mieszkańców

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (ZOK)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 198.252,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 190.252,00 zł, co stanowi 95,96 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Cel: działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OŚG)

Lata realizacji 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.985.378,42 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.948.867,79 zł, co stanowi 59,58 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Cel: utrzymanie w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Lata realizacji 2024 - 2026 (IGZP)

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 569.818,26 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 239.981,41 zł, co stanowi 42,12 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. W roku 2025 i 2026 odstąpiono od udzielenia umowy w trybie przetargu publicznego, co pozwoliło na realizację zakresu mniejszym kosztem.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Remont obiektów komunalnych

Cel: utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali komunalnych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 400.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Bieżące remonty obiektów wykonują użytkownicy i administratorzy, którym zostało powierzone mienie.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dnia 12.01.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Spółką „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.

Cel: realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/692/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022 r.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (BFN)

Lata realizacji 2023 - 2032

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 67.517.061,31 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 28.591.138,77 zł, co stanowi 42,35 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z dnia 05.01.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Kleszczów a Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.

Cel: realizacja zadań własnych Gminy powierzonych Uchwałą Nr LVI/691/2022 Rady Gminy Kleszczów w dn. 25.11.2022 r.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (BFN)

Lata realizacji 2023 - 2032

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 73.918.234,10 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 38.918.234,10 zł, co stanowi 52,65 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. W ramach zadania prowadzone są między innymi prace związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, oznakowanie i roboty bitumiczne i brukarskie.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Cel: zrównoważony rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (KSP)

Lata realizacji 2025 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.856,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 959,00 zł, co stanowi 16,38 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie realizowane przez Gminę Kleszczów, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów, służącego realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Kleszczów uzyskała dofinansowanie na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Kleszczów w kwocie 3.261.446,23 zł. W 2025 roku w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatek w kwocie 959,00 zł jako dotację celową dla Miasta Piotrków Trybunalski na obsługę administracyjną Związku ZIT.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie dróg w rejonie stacji paliw

Cel: poprawienie publicznej infrastruktury drogowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 400.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest zrealizowane zgodnie z założeniami projektu. Umowa na realizację robót została zawarta w październiku 2025 r., z uwagi na nadchodzący okres zimowy prace przesunęły się na rok 2026 i 2027.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Wydatki związane z oświetleniem świątecznym

Cel: stworzenie świątecznej atmosfery oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OŚG)

Lata realizacji 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 480.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 122.999,43 zł, co stanowi 25,62 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Stypendia dla studentów

Cel: wspieranie młodych ludzi w osiągnięciu odpowiedniego wykształcenia i zawodu

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (ZOK)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.915.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 695.000,00 zł, co stanowi 23,84 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Zostały podpisane umowy ze studentami.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Plan uproszczony urządzania lasu dla działek gminnych

Cel: wykonanie planów na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej na działkach stanowiących własność Gminy

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OŚG)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 26.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia przesunęła się na 2026 r., z powodu trudności w pozyskaniu danych ewidencyjnych niezbędnych do wykonywania planów.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Elektryfikacja gminy

Cel: rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenie stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 18.955.650,67 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.087.053,64 zł, co stanowi 79,59 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Na większości terenu funkcjonuje gminna sieć elektroenergetyczna.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku

Cel: rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej oraz poprawa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych – projekt PŁ II

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2018 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.004.192,05 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.933.712,05 zł, co stanowi 89,86 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu. Pierwotnie zadanie miało się zakończyć w 2024 roku. Z uwagi na problemy związane z wyłączeniem istniejących sieci napowietrznych (spowodowane opóźnieniami po stronie PGE) przewidywany termin zakończenia to pierwsze półrocze 2026 roku.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa

Cel: zapewnienie dostępu do komunikacji kolejowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (KSP)

Lata realizacji 2021 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.698.509,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 710.443,50 zł, co stanowi 2,88 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie realizowane, zgodnie z umową z dnia 23.11.2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Bełchatów, Gminą Bełchatów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Kleszczów w sprawie wspólnej realizacji projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 18.05.2022 roku. W ramach przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu dostępu do komunikacji kolejowej w 2025 roku wydatkowano 491.934,00 zł jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną

Cel: działania zmierzające do poprawy infrastruktury

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2018 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 9.623.629,22 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.129.428,43 zł, co stanowi 63,69 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Oczekujemy na przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zalegalizowanie budowy.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Cel: poprawa stanu infrastruktury drogowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2018 - 2030

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.968.873,85 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 494.942,27 zł, co stanowi 8,29 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami i potrzebami.

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3915E w Łękińsku i Wolicy w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych. Zadanie zrealizowane, wykonawca nie złożył faktury.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.516.207,63 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.014.246,89 zł, co stanowi 57,44 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami i potrzebami.

W 2025 r. zakończyły się zadania pn.:

- „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 1: budowa układu drogowego o długości ok. 1,27 km wraz z infrastrukturą techniczną, pomiędzy ul. Łąkową i ul. Rolną w Łękińsku” w ramach umowy nr ZP.271.19.2022/I, data złożenia ostatniego z podpisów pod umową to 19.04.2023 r.” – roboty budowlane,

- „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 2: budowa układu drogowego o długości ok. 1,91 km wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Rolnej w Łękińsku” w ramach umowy nr ZP.271.19.2022/II, data złożenia ostatniego z podpisów pod umową to 19.04.2023 r. – roboty budowlane,

- „Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg

ok. 1,35km" w ramach umowy w ramach umowy nr ZP.272.14.2023 z dnia 16.02.2024 r. – roboty budowlane.

W 2025 r. zostały zawarte nowe umowy na realizację zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej 101365E w Łuszczanowicach – rozbudowa ścieżki rowerowej o dł. ok. 320 m” - roboty budowlane ,
- „Rozbudowa i budowa dwóch dróg gminnych w Kleszczowie o łącznej długości 0,5 km wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu” – roboty budowlane,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie i Łuszczanowicach, ul. Sportowa” – prace projektowe.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów

Cel: poprawa stanu infrastruktury drogowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2030

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.608.156,68 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.080.399,76 zł, co stanowi 29,94 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami i potrzebami.

W 2025 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z remontem i przebudową układu drogowego drogi gminnej nr 101363E i drogi wewnętrznej w m. Antoniówka o dł. dróg ok. 1,35km” .

30) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2020 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 199.677,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 199.677,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej. Brak planów na realizację zadania/odstąpiono od realizacji. Pozwolenie na budowę straciło ważność.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach

Cel: rozbudowa infrastruktury, zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 410.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 r.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku UG Kleszczów

Cel: poprawa stanu technicznego budynku UG i USC

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2015 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.812.450,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 177.450,00 zł, co stanowi 3,05 % planowanych nakładów łącznie.

Środki zostały wydane na audyty i dokumentacje związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy. Z uwagi na konieczność racjonalnego dysponowania środkami zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Archiwum

Cel: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.719,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.719,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki wydano na program funkcjonalno-użytkowy dla montażu instalacji na obiektach należących do Gminy Kleszczów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Głównej 45A

Cel: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.719,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.719,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki wydano na program funkcjonalno-użytkowy dla montażu instalacji na obiektach należących do Gminy Kleszczów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja strażnicy OSP Łękińsko

Cel: poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.082.779,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 82.779,00 zł, co stanowi 3,97 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest przewidywane do realizacji niezwłocznie po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości (spraw własnościowych).

36) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja strażnicy w Czyżowie

Cel: poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.505.811,25 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 148.338,00 zł, co stanowi 2,69 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest zrealizowane zgodnie z założeniami projektu. Planowana jest realizacja robót w latach 2026 i 2027 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót jest na ukończeniu.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu monitoringu w Gminie

Cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2012 - 2028

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.172.860,13 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 722.920,13 zł, co stanowi 22,78 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy systemu monitoringu wizyjnego 21 lokalizacji na terenie gminy Kleszczów w ramach umowy z dnia 20.01.2025 r. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został unieważniony z powodu otrzymania ofert przewyższających środki finansowe zaplanowane w budżecie. Ponowienie przetargu planowane jest na lutego 2026 r.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku

Cel: zwiększenie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.628,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.628,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki wydano na program funkcjonalno-użytkowy dla montażu instalacji na obiektach należących do Gminy Kleszczów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

Cel: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.719,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.719,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki wydano na program funkcjonalno-użytkowy dla montażu instalacji na obiektach należących do Gminy Kleszczów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie

Cel: poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 22.801.734,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.150.778,00 zł, co stanowi 9,43 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy szkoły. Na rok 2026 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku

Cel: poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oświatowych na terenie Gminy

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 139.716,63 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 109.716,63 zł, co stanowi 78,53 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie

Cel: stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.110.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 49.200,00 zł, co stanowi 4,43 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Planowana jest realizacja zadania w najbliższych latach. Wykonano dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Poszukuje się zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa przedszkola w Łękińsku wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2026 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.050.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane po ustaleniu terenu, na którym ma się znajdować przedszkole. Poszukuje się zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku

Cel: ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2019 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 62.855,20 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 57.855,20 zł, co stanowi 92,05 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach

Cel: ograniczenie strat ciepła oraz bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wewnątrz oraz wody użytkowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2020 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.168.055,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.636.040,12 zł, co stanowi 51,01 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na nieprawidłowości związane z konstrukcją dachu przewidywany termin zakończenia został zaplanowany na sierpień 2026 r.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie

Cel: zwiększenie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i poprawa środowiska naturalnego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.628,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.628,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki wydano na program funkcjonalno-użytkowy dla montażu instalacji na obiektach należących do Gminy Kleszczów. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi po uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy

Cel: działania zmierzające do poprawy infrastruktury – sprawne odprowadzanie wody deszczowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 19.560.690,79 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.843.299,80 zł, co stanowi 40,10 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Cel: działania zmierzające do poprawy infrastruktury

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.032.002,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.822.123,58 zł, co stanowi 36,32 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy

Cel: poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej w Gminie

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.894.605,60 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.240.251,26 zł, co stanowi 35,65 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci gazowej – gazyfikacja gminy

Cel: działania zmierzające poprawa infrastruktury i ochronie środowiska naturalnego

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2015 - 2028

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.176.188,24 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.525.176,57 zł, co stanowi 63,06 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Infrastruktura gazowa była realizowana w 2025 roku w ramach zakończonych zadań:

1. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 1: budowa układu drogowego o długości ok. 1,27 km wraz z infrastrukturą techniczną, pomiędzy ul. Łąkową i ul. Rolną w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

2. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 2: budowa układu drogowego o długości ok. 1,91 km wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Rolnej w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

W 2025 roku została zawarta umowa na budowę infrastruktury gazowej w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa i budowa dwóch dróg gminnych w Kleszczowie o łącznej długości 0,5 km wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu” – roboty budowlane.

Zadanie będzie kontynuowane równoległe z inwestycjami drogowymi.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń wykorzystujących OZE

Cel: oszczędność utraty ciepła oraz ekologiczne sposoby pozyskiwania energii

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 – 2029

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.060.331,50 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 60.331,50 zł, co stanowi 2,93 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg

Cel: poprawa oświetlenia terenów przestrzeni publicznej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2017 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.197.349,24 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.064.972,07 zł, co stanowi 73,02 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Oświetlenie drogowe jest modernizowane w trakcie realizacji kompleksowych przebudów dróg.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci teleinformatycznej

Cel: rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2015 - 2028

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 6.225.491,70 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.327.859,05 zł, co stanowi 37,39 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Infrastruktura telekomunikacyjna była realizowana:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikom w gminie Kleszczów – rozbudowa infrastruktury FTTH w latach 2023 – 2025” w ramach trwającej umowy z dnia 6.08.2024 r. oraz w zakończonych w 2025 r. inwestycjach:

1. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 1: budowa układu drogowego o długości ok. 1,27 km wraz z infrastrukturą techniczną, pomiędzy ul. Łąkową i ul. Rolną w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

2. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 2: budowa układu drogowego o długości ok. 1,91 km wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Rolnej w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

W 2025 roku została zawarta umowa na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa i budowa dwóch dróg gminnych w Kleszczowie o łącznej długości 0,5 km wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu” – roboty budowlane.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa

Cel: przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 317.282,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 307.282,00 zł, co stanowi 96,85 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami projektu. W 2025 roku wykonano w ramach niniejszego zadania koncepcję drogi łączącej ul. Tylną z ul. Główną w Kleszczowie.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic

Cel: przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych i elementów małej architektury

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2014 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.450.500,10 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 50.100,10 zł, co stanowi 3,45 % planowanych nakładów łącznie.

Opracowano dokumentację projektową na podstawie, której w 2026 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie

Cel: zwiększenie oferty rekreacyjnej i zabezpieczenie przed podtopieniami

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2018 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 28.816,40 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 28.816,40 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki zostały wydane na wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod zbiornik wodny w Czyżowie oraz koncepcję zbiornika rekreacyjnego we wsi Czyżów. Brak planów na realizację powyższego zadania do czasu zakończenia lub zmniejszenia działalności odwodnienia wgłębnego KWB. W chwili obecnej realizacja wiązałaby się z bardzo dużymi nakładami finansowymi na ten cel – problem z utrzymaniem poziomu wody w zbiorniku.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach

Cel: propagowanie edukacji ekologicznej

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2028

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 410.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2026 r.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku

Cel: poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów kulturalno-oświatowych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane po uporządkowaniu stanu własnościowego do nieruchomości.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa placów zabaw

Cel: stworzenie bezpiecznych miejsc do zabawy dla dzieci

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OŚG)

Lata realizacji 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.804.846,77 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.652.541,77 zł, co stanowi 45,70 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Niski procent wykonania wynika z przeniesienia realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw w Żłobnicy na rok 2026.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark

Cel: unowocześnienie usług świadczonych przez KDS

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2016 - 2028

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.560.759,83 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 586.759,83 zł, co stanowi 1,16 % planowanych nakładów łącznie.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie

Cel: powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2018 – 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 18.239.406,99 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.083.353,99 zł, co stanowi 16,90 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Wykonano etap I zadania to jest usunięcie mas ziemnych. Jednostka projektowa opracowuje dokumentację projektową na podstawie, której w 2026 roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, związane z budową terenów rekreacyjnych w Kleszczowie.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścianki do gry w tenisa

Cel: powiększenie oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Kleszczów

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2026 roku, w związku ze skoordynowaniem budowy ścianki z wnioskami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego, które to zakładają budowę wiat rekreacyjnych w sąsiadującej lokalizacji.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku w Wolicy nr 121

Cel: działania na rzecz poprawy poziomu życia na wsi poprzez wprowadzenie innowacji na obszarach wiejskich

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (IGZP)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 144.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2026 r. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Witalniki dla Gminy Kleszczów

Cel: poprawa walorów estetycznych i wizerunku Gminy

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy (OŚG)

Lata realizacji 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 84.000,00 zł,

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi 2026 r., w związku z przesunięciem w czasie uzyskania pozwolenia na budowę dla montażu podświetlonego witacza na rondzie w Kleszczowie oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do witacza.